

工事成績評定項目別評定表(基本的な技術力と成果の評価)

第2号様式

評定項目	細目	評価対象項目	
施工体制	施工体制全般	<p>基礎評価</p> <p>(a)</p> <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 工事の請負に関する書類(受注者等提出書類処理基準に定める書類)の内容は、必要な項目が的確に記載されていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 工事の規模、状況に応じた人員及び機械配置、資機材手配等が行われ、施工に支障を来たさなかった。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 当該現場の作業員、下請負人の施工能力は適切であった。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 産業廃棄物の処理に係る、 manifests の枚数及び manifests への記載内容が確認しやすく整理されていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 施工体制台帳は、現場に備え付けられていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 施工体系図は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げられていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7 工事現場の施工体制は、施工体制台帳及び施工体系図に整合したものであった。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 建設業退職金共済制度の掛金収納書は、工事着手後1か月以内(電子申請)に提出された。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識は、現場事務所や工事現場に掲げられていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 建設業許可票の看板は、公衆の見やすい場所に掲げられていた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 労災保険関係の成立を表す標識が、公衆の見やすい場所に掲げられた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 工事実績情報システム(コリンズ)への登録手続きは、定められた期日(受注時、変更時は、10日以内)までに行われた。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 工事の請負に関する書類(受注者等提出書類処理基準に定める書類)は、定められた期日までに提出された。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14 指定された建設機械について、低騒音・低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用した。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 その他() </p>	<p>優良 <small>おおむね適正</small> 不備(改善指示書又は改善命令書が必要)</p>
		<p>優良+おおむね適正 不備 評価対象総項目数</p> <p> $((7 \times \square + 5 \times \square) / \square) \times 10 + (7.5 \times \square) = \square$ </p>	<p>優良 (a)</p>
		<p>減点評価 (b)</p> <p><input type="checkbox"/> 当該細目等について、総括監督員が改善命令書を交付した。</p> <p style="text-align: center;"> 最大4項目 $\square \times -10 = \square$ </p>	<p>指示の事由等記入欄</p>
		<p>評価係数(c)</p> <p style="text-align: center;">0.05</p>	
<p>評定点 (a+b) × c</p>		<p> $(\square + \square + \square) \times 0.05 = \square \text{ 点}$ </p>	

「確認しやすく整理」といった表現は評価基準が曖昧である。

工事成績評定項目別評定表(基本的な技術力と成果の評価)

第2号様式の7

評定項目	細目	評価対象項目	
施工管理	品質管理	基礎評価	<p>優良 <input type="checkbox"/> おおむね適正 <input type="checkbox"/> 不備(改善指示書又は改善命令書が必要)</p> <p>(a)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 施工の品質及び形状が適切で良好な施工であった。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 品質管理記録が適切に作成されていた。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 不可視部分の写真記録が適切であった。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 工事記録写真の撮影方法及び編集方法は適切であった。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 設備の総合的な機能確認(試験調整等)及び記録の整理が適切に行われた。(対象:電気・機械)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 材料等の保管に関し、その方法等は、適切に行われた。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7 材料等の搬入の証明となる資料の整理が適切に行われた。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 標準仕様書、各種基準類に基づく管理基準値や許容範囲を満足した。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 工事記録写真撮影計画書は、事前に監督員へ提出された。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 材料等の材質、仕上げの程度、色合い、調合等について、監督員の承諾をう</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 材料等の品質証明に伴う試験方法は、設計図書に定められたもの又は監督</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 各種材料等の試験成績書、カタログ等が、監督員に提出された。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥なく設計図書を満足していた(対象:電気・機械)。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14 材料検査は、適切な時期に請求され、検査に必要な準備等が適切に行われた。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 その他()</p> <p style="text-align: center;"> 優良+おおむね適正 不備 評価対象総項目数 優良 (a) $((7 \times \square + 5 \times \square) / \square) \times 10 + (7.5 \times \square) = \square$ </p>
		減点評価	<p>(b)</p> <p><input type="checkbox"/> 当該細目等について、総括監督員が改善命令書を交付した。</p> <p style="text-align: center;">最大4項目</p> <p>$\square \times -10 = \square$</p> <p style="text-align: right;">(b)</p> <p>指示の事由等記入欄</p>
		評価係数(c)	<p>0.10</p>
		評定点(a+b)×c	<p>$(\square + \square + \square) \times 0.1 = \square$ 点</p>

「適切に作成」「整理が適切」といった表現は評価基準が曖昧である。

工事成績評定項目別評定表(創意工夫と熱意)

第4号様式

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入し、その具体的事由等を右欄に記入する。

創意工夫と熱意キーワード		定	点
施工体制全般	<input type="checkbox"/> 1 設計図書に定められた以外の工法による、環境の保全、工期短縮等に有効な工法の提案等 <input type="checkbox"/> 2 VE提案及び採用 <input type="checkbox"/> 3 提出書類の整理方法等 <input type="checkbox"/> 4 ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への配慮 <input type="checkbox"/> 5 不正軽油撲滅に対する取組等		点
<p>・「基本的な技術力と成果の評価」において評価されなかった受注者の施工に関する 創意工夫事例、熱意、努力等を評価する。なお、「技術力の発揮」との二重評価は行わない。</p> <p>・「技術力の発揮」との二重評価は行わない。</p> <p>・創意工夫と熱意は、「技術力の発揮」において評価するほどではないが、企業等の工夫や熱意により特筆すべき効果があれば評価する。</p> <p>・1項目を1点を目安とするが、内容によっては2点とすることができる。</p> <p>・「創意工夫と熱意」の評定点計は、最大2点とする。</p>			

「整理方法」についての評価基準が曖昧である。

検査成績評定項目別評定表(土木)

工種:総合工種

評定項目	細目	評価対象	
施工管理		<input type="checkbox"/> 提出書類は整っている。 <input type="checkbox"/> 契約内容の変更及び承諾の処理は、適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 特記仕様書の規定は守られている。 <input type="checkbox"/> 材料搬入調書の数量は必要量入っている。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録が整理されている。 <input type="checkbox"/> 工事記録写真は、撮影計画書のとおり行われ、撮影工種・撮影時期・撮影方法と <input type="checkbox"/> 各工種の施工過程は、仕様書等に基づいていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場の組織・体制が明確で、かつ、現場代理人・主任技術者等が、契約内容を熟知している。 <input type="checkbox"/> 施工管理及び記録の整理に創意工夫が見られる。 <input type="checkbox"/> ()	
		評定点 / × 100 = 点	
		品質管理	
評定点 / × 100 = 点			
出来ばえ(出来形)		<input type="checkbox"/> 出来高数量は、契約数量を満たしている。 <input type="checkbox"/> 出来高数量の算出根拠は、整理されている。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理は、測定項目・測定頻度とも仕様書等の規定を満たしている。 <input type="checkbox"/> 出来形管理の資料は整理されている。 <input type="checkbox"/> 出来形計測値は規格値を満たしている。 <input type="checkbox"/> 現地立会計測の結果は、管理資料の数値と整合している。 <input type="checkbox"/> 自社の管理基準を設定し、管理が行われている。 <input type="checkbox"/> 出来形測定の不可視部分は、工事記録写真により確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形に関し創意工夫及び熱意が見られる。 <input type="checkbox"/> ()	
		評定点 / × 100 = 点	
出来ばえ(出来ばえ)		<input type="checkbox"/> 構造物の形状外観及び通りは良好である。 <input type="checkbox"/> 構造物の表面の仕上げは、仕様書の規定どおりに行われている。 <input type="checkbox"/> 構造物の表面に、仕様書で規定されている欠陥がない。 <input type="checkbox"/> 構造物の表面の仕上げは、丁寧に均一に行われている。 <input type="checkbox"/> 隣接構造物との、取付け・すり合わせは良好である。 <input type="checkbox"/> 構造物の仕上がりは、使用目的・使用者の安全に配慮されている。 <input type="checkbox"/> 目視できない部分は、工事記録写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来ばえに関し、創意工夫及び熱意が見られる。 <input type="checkbox"/> ()	
		評定点 / × 100 = 点	

「整っている」「整理されている」「整理に創意工夫が見られる」といった表現は評価基準が曖昧である。

- 備考
- 各評価対象項目は、A(3点)・B(2点)・C(1点)・D(0点)の4段階評価とし、チェックボックスに各点数を入れる。
 - 評価点は下記の算式により算出する(小数点以下第二位を四捨五入)。
 (評価した項目の得点合計) / (評価した項目数 × 3) × 100
 - 評価対象項目のうち対象工事の内容に合致しないものは、評価せずに空欄とする。
 - 評価対象項目を追加することが妥当である工事は、項目を追加する。

検査成績評定項目別評定表(建築)

評定項目	細目	評 価 対 象 項 目	
施 工 管 理	施工管理 () ()	<input type="checkbox"/> 現場の組織・体制が明確で、かつ現場代理人・主任技術者等が契約内容を熟知している。 <input type="checkbox"/> 施工計画・施工要領書は必要な項目が記載されている。 <input type="checkbox"/> 施工図を作成し、監督員の承諾を受けている。 <input type="checkbox"/> 実施工程表を作成し、必要に応じて修正をしながら、工程を管理している。 <input type="checkbox"/> 施工計画・施工要領書の記載内容と現場施工方法が一 <input type="checkbox"/> 産業廃棄物処理の書類が整理されている。 <input type="checkbox"/> 契約内容の疑義・不整合について監督員と協議している。 <input type="checkbox"/> 契約内容の変更について監督員と協議している。 <input type="checkbox"/> 工事記録写真が工種別に見やすく整理されている。 <input type="checkbox"/> 工事記録写真の撮影位置や時期が適切で、施工過程が <input type="checkbox"/> 官公庁届出など必要関係書類が整理されている。 <input type="checkbox"/> 施工管理及び記録の整理に創意工夫が見られる。 () ()	
		評定点 / × 100 = 点	
品 質 管 理		品質管理 () ()	<input type="checkbox"/> 杭材料の材料検査を実施し、規格または性能を証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の材料検査を実施し、規格または性能を証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 鉄筋の圧接試験結果が良好で、それを証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> コンクリートの配合、強度が規格値を満足し、それを証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 鉄骨の材料検査を実施し、規格または性能を証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 鉄骨の溶接検査結果が良好で、それを証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 釦具の性能等級が設計図書を満足し、これを示す資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 塗装の種類が設計図書の内容と合致し、これを示す資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 仕上材料の性能試験を実施し、要求性能を証明する資料が整理されている。 <input type="checkbox"/> 材料検査が、適切な時期、内容で実施され、監督員の確認を受けている。 <input type="checkbox"/> 品質管理に関する工事記録写真が整理されている。 <input type="checkbox"/> 品質管理及び記録の整理に創意工夫が見られる。 () ()
			評定点 / × 100 = 点

「整っている」「整理されている」「整理に創意工夫が見られる」といった表現は評価基準が曖昧である。

備考 1 各評価対象項目は、A(3点)・B(2点)・C(1点)・D(0点)の4段階評価とし、チェックボックスに各点数を入れる。
 2 評定点は、下記の算式により算出する。(小数点以下第二位を四捨五入)
 (評価した項目の得点合計)/(評価した項目数×3)×100
 3 評価対象項目のうち対象工事の内容に合致しないものは、評価せずに空欄とする。
 4 評価対象項目を追加することが妥当である工事は、項目を追加する。